

美和學校
財團法人美和科技大學 承攬作業危害因素告知單(完整版)

承攬工程名稱：	承攬商現場作業主管簽名：
作業地點：	作業人數：
作業時間： 年 ___月 ___日 ___時___分 至 ___月___日___時___分	
本案作業項目(可複選)(註：多日工期案或隨進度而有不同作業項目或工法，並衍生不同危害，應由承攬商負責說明當日作業內容再勾選當日作業項目)	
<input type="checkbox"/> 1. 機械設備安裝、維修 <input type="checkbox"/> 2. 電器設施安裝、檢測 <input type="checkbox"/> 3. 營繕、設施整建 <input type="checkbox"/> 4. 局限空間作業 <input type="checkbox"/> 5. 兩公尺以上高處作業 <input type="checkbox"/> 6. 電銲 <input type="checkbox"/> 7. 氣體熔接、切割 <input type="checkbox"/> 8. 化學品、油品、高壓氣體搬運、灌裝 <input type="checkbox"/> 9. 室外管路裝設 <input type="checkbox"/> 10. 吊裝、搬運 <input type="checkbox"/> 11. 噴、塗漆或膠(有機溶劑)作業 <input type="checkbox"/> 12. 環境整理、清潔 <input type="checkbox"/> 13. 車輛運輸 <input type="checkbox"/> 14. 水上、水邊作業 <input type="checkbox"/> 15. 游離輻射作業 <input type="checkbox"/> 16. 火藥爆破作業 <input type="checkbox"/> 17. 屋頂作業 <input type="checkbox"/> 18. 土地丈量、勘查 <input type="checkbox"/> 19. 組模、拆模 <input type="checkbox"/> 20. 木料切割 <input type="checkbox"/> 21. 鋼筋組配 <input type="checkbox"/> 22. 施工架組立、拆卸 <input type="checkbox"/> 23. 土方開挖 <input type="checkbox"/> 24. 打樁作業 <input type="checkbox"/> 25. 擋土支撐架設 <input type="checkbox"/> 26. 預拌混凝土輸送 <input type="checkbox"/> 27. 混凝土澆置作業 <input type="checkbox"/> 28. 其他：_____	
工作環境危害因素及安全衛生告知事項	
<p>一般安全衛生注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 承攬商必須遵守職業安全衛生法、本校承攬商安全衛生管理辦法及安全衛生規章、及相關法令。 垃圾清運作業及各類車輛於行駛中，禁止人員攀附於車廂或車頂外。 電氣作業應在斷電情況下作業，並將該電路開關上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」或設置監視人員監視之。 承攬廠商所聘僱之工作人員需年滿 18 歲，投保勞工保險、職災保險或意外險。 臨時用電要裝設漏電斷路器。 酒醉或有酒醉之虞者、吸食非法藥品、身體虛弱有安全顧慮者不得施工。 施工期間，對於可能發生之災害及意外事故，事先採取必要之防護措施。 施工期間大型車輛出入校園，需有專人管制交通，並以 20 公里/時之速限規定行駛。 因預防措施不足及疏於管理、教育，造成人員傷害、工作損失、觸犯法令之一切責任，由承攬商負完全責任。 本校對於承攬商之作業設施或作業方法，認為有危害人員安全顧慮時，得隨時令其停工，至危害消失為止。 作業人員進入工作場所，應依作業特性，配帶必要之個人安全衛生防護具。 危險性機械、設備進入校園作業，需出示合格執照(一機三證)，始可操作。 承攬商對於所僱用之工作人員，應依規定實施安全衛生教育訓練。 承攬商必須負責施工現場環境清潔、整頓，工程所產生之廢棄物應自行清除。 如有未盡事宜，本校另隨時以書面告知。 	
本案作業可能危害及應採取措施:	
<input type="checkbox"/> 1. 墜落、滾落	<ol style="list-style-type: none"> 從事高架、高空作業，應依勞動部頒佈之高架作業勞工保護措施及職業安全衛生設施規則相關規定辦理。 距地面 2 公尺以上或牆面開口部份應設置護欄或護圍(蓋);工作台、構台四周開口部分應設護欄;上下樓梯、階梯側邊應設護圍(扶手)。 於未設置工作平台護欄等處高架作業，應嚴格監督佩掛安全繩索、背負式安全帶，或於下方設置安全網。 施工架作業前應選用受訓合格者擔任作業主管，並須檢查材料有無缺陷;分配及在場監督施工人員作業;告知施工人員作業時間及作業範圍;禁止與作業無關人員進入作業區;遭遇惡劣氣候作業，有導致危險之虞時應立即停止作業。 高處、窗台或施工架上施工需確實使用安全帽、背負式安全帶及安全鞋，防止墜落。 施工人員不得在施工架上使用梯子、合梯或踏凳;周邊、下方於應明顯位置設置警告標示。 施工人員使用合梯(禁用木梯)需有止滑裝置，高度不得超過 2 公尺，需 2 人作業。 有下列情形之勞工，不得從事高架(空)作業。 (1) 酒醉或有酒醉之虞者。

	<ul style="list-style-type: none"> (2) 身體虛弱，經醫生診斷認為身體狀況不良者。 (3) 情緒不穩定，有安全顧慮者。 (4) 施工人員自覺不適從事該項作業者及其它經主管機關認定者。 (5) 禁以移動式起重機或堆高機搭載人員進行高處作業。
<input type="checkbox"/> 2. 感電	<ul style="list-style-type: none"> 1. 各承攬商施工人員之電氣設備（工具、延長線、電線、電動手工具），於使用前應詳加檢查，損壞及絕緣不良者不可使用。 2. 承攬商於工作場所作業接用水電，應按規定申請施行接電。 3. 臨時用電設備應裝設漏電斷路器(要符合 30mA, 0.1 秒 規格)。 4. 工作場所之電源（含分路）開關，所設置漏電斷路器，不得任意拆卸、破壞或負載電線逕接至開關電源側。 5. 自行設置之線路應予架高，並與以標示。 6. 於作業場所周邊如有高壓電線，應向台電公司申請裝設絕緣管套，各承攬施工人員於吊舉物件、搬運長形物件，應有專人指揮，避免觸碰。 7. 交流電焊機應裝設自動電擊防止裝置及漏電斷路器，移動電線應予以架高等措施，作業人員須穿戴絕緣手套、絕緣鞋、防護面罩等防護具。
<input type="checkbox"/> 3. 崩(倒)塌	<ul style="list-style-type: none"> 1. 露天開挖深度 1.5 公尺以上有崩（倒）塌者，應設置檔土牆護圍（欄），開挖之土方不得堆置於臨開挖之上方。 2. 模板支撐應依模板形狀，預期之荷重及混凝土澆置方法等妥為設計，支撐材料有明顯損傷、變形或腐蝕者，不得使用。 3. 模板支柱、斜撐、水平繫條、墊木等應依規定構築牢固，以免澆置混凝土時，發生坍塌。 4. 施工架與結構體間應以壁連座連接牢固，以防倒塌。 5. 施工架應固定於穩固地面，施工架踏板應在 0.6 公尺寬；施工架及開口處應設置 0.9 公尺之中、上護欄或防護網；高度在 1.5 公尺以上，應設置供作業勞工安全上下設備。 6. 模板、施工架及鋼架上不可放置過重物件，以防崩塌。 7. 作業前應選用受訓合格者擔任作業主管。
<input type="checkbox"/> 4. 物料掉落	<ul style="list-style-type: none"> 1. 高處作業時應整理、整頓工作環境，作業用料、零件、工具放置整齊。 2. 作業周邊、下方應於明顯位置設置警告標示，施工人員應確實使用安全帽及安全鞋等防護器具。 3. 嚴禁於高處由上方往下扔擲物件。 4. 吊掛物禁止通過人員上方，人員禁止進入吊掛物下方。 5. 起重機吊鉤應設置防滑舌片，以防吊掛物脫落。 6. 三噸以上移動式起重機應具備一機三證，並設置防止吊掛物通過人員上方及禁止人員進入吊掛物下方之設施。
<input type="checkbox"/> 5. 跌倒、滑倒	<ul style="list-style-type: none"> 1. 施工用材料堆置應排放整齊，不可佔用通道及妨礙施工人員作業及通行。 2. 施工區域地面應儘量平坦，避免鼓起或凹凸物件，如無法避免應加防護或警告標示。 3. 施工區域應標警示牌及警示帶。 4. 施工完或當日收工時，應整理、整頓及清潔。 5. 昏暗作業場所應執行照明改善(增加亮度)。
<input type="checkbox"/> 6. 火災、爆炸	<ul style="list-style-type: none"> 1. 嚴禁於倉庫、辦公室、易燃物品堆放處或有嚴禁煙火場所使用明火。 2. 電焊、氬焊、熔接、切割、研磨及活線操作等動火作業應按事先申請及獲核准後才可執行。作業易引起火花，周邊如有易燃物品，應移開或蓋防火毯。 3. 作業中有妨礙火警警報系統之運作或造成火警警報鳴響，應事先告知連絡人，通知相關單位。有火災之虞場所嚴禁以火燄（含打火機）照明。 4. 乙炔、氧氣鋼瓶應豎立放置，並加以固定。 5. 高壓氣體容器與空容器應分區放置。可燃性氣體及氧氣鋼瓶應分開儲存。儲存之氣體容器應加護蓋。 6. 於具可燃性氣體、粉塵之場所施作，需禁用火具及可能引起火花之器具。 7. 噴、塗漆或膠(有機溶劑)作業，應加強通風以避免可燃性氣體濃度達到爆炸下限三分之一以上，若採機械通風應嚴禁電氣火花成為引火源。 8. 有爆炸之虞場所嚴禁以火燄（含打火機）照明。

<input type="checkbox"/> 7. 衝撞、被撞	<ol style="list-style-type: none"> 1. 起重機作業吊舉物件時，應謹慎操作避免搖晃，以防致撞及人員或物品。 2. 車輛駕駛或堆高機操作應嚴防撞及人員或設施。 3. 人員行動應放慢腳步，不可跑步以免造成衝撞。
<input type="checkbox"/> 8. 夾、捲、切、割、擦傷	<ol style="list-style-type: none"> 1. 圓鋸機、研磨機、切割機等使用時，禁止取下護罩，操作者需配帶護目鏡。 2. 安裝、維修或使用之機械，如傳動帶、傳動輪、齒輪、轉軸等易使施工人員作業被壓、夾、捲入、切、割、擦傷者，應設防護罩或護欄。 3. 機械修理作業應停機，為防止他人操作起動裝置，應採上鎖或設置標示。 4. 對於油壓、氣壓或彈簧等彈性元件等可能存在殘壓危害者，應採釋壓、關斷或阻隔之適當設施。 5. 廠商若自備扇風機（工業用電扇），縫隙不可過寬而導致捲入，應設護圍或護網。
<input type="checkbox"/> 9. 缺氧	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承攬商雇用施工人員於缺氧危險場所作業時，應依勞動部職業安全衛生署頒佈之「缺氧症預防規則」規定辦理。 2. 承攬商雇用施工人員從事缺氧危險作業前，應先測定各該作業場所空氣中氧氣含量，低於18%時，應禁止勞工進入。 3. 承攬商雇用施工人員從事局限空間作業前，事先申請及獲核准後才可執行，並應落實相關安全規定。
<input type="checkbox"/> 10. 其他	<ol style="list-style-type: none"> 1. 施工車輛進入工區時，應謹慎駕駛，必要時並應設置指揮工。 2. 施工車輛或一般車輛於校內應減速行駛。 3. 施工人員於工區行走時，應避免跑步，並注意行駛中之車輛。 4. 承攬商於雇用施工人員於有可能發生有機溶劑中毒、鉛中毒、四烷基鉛中毒及特定化學物質之工作場所作業時，應依勞動部職業安全衛生署頒佈之「有機溶劑中毒預防」、「鉛中毒預防規則」、「四烷基鉛中毒預防規則」及「特定化學物質危害預防標準」辦理。 5. 施工人員於上述場所作業時，應使用合適之呼吸防護具、實施局部排氣或整體換氣措施。 6. 承攬商所使用危害物質應有合格標示及備妥安全資料表，非經環保機關核准可於本所運作之毒化物嚴禁攜入。 7. 蓄水池、化糞池及儲槽等如有液體應予抽乾，避免人員不慎掉落溺斃。 8. 吊運易碎物品時，應特別小心，避免碰撞破裂而擊傷下方人員。 9. 安裝玻璃、馬桶、洗臉盆等易碎物品時，應謹慎以避免破裂割傷人員。 10. 承攬商雇用施工人員從粉塵作業時，應依勞動部職業安全衛生署頒佈之「粉塵危害預防標準」辦理。 11. 施工人員於有粉塵飛揚之場所作業時，應使用合適之呼吸防護具。 12. 承攬商雇用施工人員從事潛盾、潛水等異常氣壓場所作業時，應依勞動部職業安全衛生署頒佈之「異常氣壓危害預防標準」處理。 13. 施工人員於進出異常氣壓工作場所前，應先經氣閘室，按規定實施加減壓。 14. 從事異常氣壓作業之施工人員，應定期實施健康檢查及管理。 15. 承攬商雇用施工人員從事高溫作業，其作息時間應依勞動部職業安全衛生署頒佈之「高溫作業勞工作息時間標準」辦理。暴露於高溫之虞者，應提供合適之防護具。 16. 於低溫場所作業時，承攬商應提供保暖衣物供施工人員穿著。 17. 承攬商雇用施工人員於放置或使用有害物質之場所作業時，應提供合適之防護具。
<p>備註：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本危害告知單適用零星工程、臨時承攬作業，可由各單位承辦人員(職安業務主管)下載告知後轉環安衛中心存查，或通知環安衛中心至作業現場執行。 2. 本告知單之安全衛生事項，經本校承辦單位開工前告知且已充分瞭解，若有再承攬情事，將負責詳細轉知該內容使再承攬商了解，並要求遵守，且應備有紀錄存查。 3. 以上未能詳列事項，應依相關法規規定辦理。 4. 上述事項承攬商務必確實遵守，若有違反法規經告發或罰款，若造成本校損失應負賠償責任。 	

承辦單位：

環安衛中心：

主管：